

令和2年度地方創生拠点整備交付金事業評価書

担当課: 体育施設整備課

1 事業概要

事業名	東町運動公園体育館集客力向上プロジェクト						
総合戦略における位置付け	基本目標	II 新たなひとの流れを生み出す					
事業目的	<p>本体育館は、中心市街地からアクセスが良く、日本三名園の一つである偕楽園に近接するなど、周辺地域にはない恵まれた立地環境にあることから、高い利便性、潜在的な集客力を備えた施設である。多様な利用者ニーズに応えるため、必要な改修を行い、魅力ある都市型のアリーナとして機能を充実させることにより、スポーツにとどまらない幅広い利用を促進し、施設の稼働を高めていく。本施設を核として、地域全体の交流人口の拡大を図るため、プロスポーツチームを通じた地域間交流の促進に加え、これまで開催のなかった分野においてもコンベンション誘致活動を積極的に展開しながら、集客力の高い施設として、ブランド力や付加価値を更に向上させていく。</p>						
事業期間	2020(令和2)年度～2024(令和6)年度						
事業費(千円)	総事業費	2020 (令和2) 年度	2021 (令和3) 年度	2022 (令和4) 年度	2023 (令和5) 年度	2024 (令和6) 年度	
	交付金対象	148,500	65,180	83,320	0	0	0
	交付金(交付率50%)	74,250	32,590	41,660	0	0	0
事業内容	<p>東町運動公園体育館へのコンベンションの誘致を推進するため、体育館メインアリーナに多様な懸垂物を吊るすことができるトラスフレーム及び日本最大級の大型映像装置を設置し、迫力ある演出効果を生み出せる魅力ある施設として、スポーツにとどまらない幅広い利用の促進を図ることにより、多様な交流、にぎわいを創出し、まちなか全体の活性化につなげていく。</p>						

2 本事業における重要業績評価指標(KPI)の達成状況と評価

(1) KPIの達成状況

KPI項目		基準値 2018(平成30)年度	目標値 2020(令和2)年度	実績値 2020(令和2)年度	【参考】目標値 2024(令和6)年度	
1	東町運動公園体育館来場者数(千人/年)	196	201	123	221	
2	観光交流人口(千人/年)	3,676	3,841	県にて算出中	4,501	
3	誘致活動によるコンベンション開催数(件/年)	146	150	57	166	
		達成率平均値 (実績値-基準値)/(目標値-基準値)		—	達成度	—

(2) 評価

評 価
<p>施設整備については、整備内容の調整に時間を要し、令和2年度中の完了とならなかったことから、引き続き整備を進める必要がある。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況に応じて、施設の閉鎖、大規模大会・イベント等の中止に加え、観覧者の人数制限等を行ったことから、来場者数について目標値を下回ったほか、感染症の拡大に伴う移動の制限等の影響から、(観光交流人口及び)誘致活動によるコンベンション開催数についても、目標値を下回る結果となった。今後の感染状況を踏まえながら、目標達成に向けた取組を進める必要がある。</p>

3 今後の取組

方針	主な取組
事業を継続する	幅広い活用促進に向けた施設の機能向上を図るため、大型映像装置等の整備を完了させるとともに、コロナ禍においても、施設の利用を促進するため、主催者等と連携し、感染症対策を講じながら、大規模大会やイベント等の開催に向けた調整を行う。