

(様式1)

水戸市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

水戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

<参考>	水戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	0	水戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	0
------	------------------------	---	--------------------------	---

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,325	662,520	
25	563,463	79,907	
26	32,180		
27	0		
合計		920,968	742,427

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

水戸市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																																
															23	24	25	26	27	累計																										
1	D-4-1-	災害公営住宅 整備事業等	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	985,000	24 ~ 25	23					24年7月、実施設計発注。24年10月、地質調査発注。 25年2～3月、本体工事・工事監理発注。 26年3月、完成。																															
										24	325,325	662,520																																		
										25	536,550	67,119	132,236																																	
										26																																				
										27																																				
										累計	861,875	729,639	132,236																																	
2	◆D-4-1-1	災害公営住宅 駐車場整備事 業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	完了	30,000	25 ~ 25	23					25年11月、本体工事・工事監理発注。 26年3月、完成。																															
										24																																				
										25	24,000	12,788	11,212																																	
										26																																				
										27																																				
										累計	24,000	12,788	11,212																																	
3	D-5-1-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	継続	270,353	25 ~ 27	23																																				
										24																																				
										25	1,966																																			
										26	21,629																																			
										27																																				
										累計	23,595	0	0																																	
4	D-6-1-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(水戸市) 藤が原ア パート	県	県	直接	継続	118,552	25 ~ 27	23																																				
										24																																				
										25	947																																			
										26	10,551																																			
										27																																				
										累計	11,498	0	0																																	
(注)										23	0	0	0	/																																
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。										都道府県 交付分	各年度 別合計	24	325,325		662,520	0																														
										25		563,463	79,907		143,448																															
										26		32,180	0		0																															
										27		0	0		0																															
										都道府県交付分 計		920,968	742,427		143,448																															
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。										市町村 交付分	各年度 別合計	23	0		0	0																														
												24	0		0	0																														
												25	0		0	0																														
												26	0		0	0																														
												27	0		0	0																														
市町村交付分 計	0	0	0																																											
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。										県・市町村交付分 合計					920,968	742,427	143,448																													
										4 「執行額」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。										都道府県交付分 計				920,968	742,427	143,448																				
																				5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。										市町村交付分 計				0	0	0										
																														6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。										県・市町村交付分 合計				920,968	742,427	143,448
																																								7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。						
県・市町村交付分 合計				920,968	742,427	143,448																																								