

(様式1)

水戸市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

水戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
合計		0	0

<参考>	水戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	水戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	水戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	0	0	0

<参考> 茨城県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	325,325	662,520	
25	563,463	79,907	
26	32,180	1,934	
27	0	0	
合計		920,968	744,361

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

水戸市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号				事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行残額 (国費相当 額)	事業の進捗状況														
	1	2	3	4																											
1	D	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23			24年7月、実施設計発注。24年10月、地質調査発注。 25年2~3月、本体工事・工事監理発注。 26年3月、完成。														
														24	325,325	662,520		-													
														25	536,550	67,119		132,236													
														26																	
														27																	
														累計	861,875	729,639		132,236													
2	◆D	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	23			25年11月、本体工事・工事監理発注。 26年3月、完成。														
														24																	
														25	24,000	12,788		11,212													
														26																	
														27																	
														累計	24,000	12,788		11,212													
3	D	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23																	
														24																	
														25	1,966	-		-													
														26	21,629	1,582		-													
														27																	
														累計	23,595	1,582		0													
4	D	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	23																	
														24																	
														25	947	-		-													
														26	10,551	352		-													
														27																	
														累計	11,498	352		0													
(注)	都道県 交付分													23	0	0	0														
														24	325,325	662,520	0														
														25	563,463	79,907	143,448														
														26	32,180	1,934	0														
														27	0	0	0														
														都道県交付分 計	920,968	744,361	143,448														
														市町村 交付分														23	0	0	0
																												24	0	0	0
																												25	0	0	0
																												26	0	0	0
27	0	0	0																												
市町村交付分 計	0	0	0																												
県・市町村交付分 合計													920,968	744,361	143,448																

- (注)
- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
 - 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
 - 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
 - 「執行額」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
 - 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
 - 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
 - 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額(国費相当額)」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。