

考査項目	細別	対象	評価対象項目
1.施工体制	I.施工体制一般		<input type="checkbox"/> ①作業の分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。 <input type="checkbox"/> ②品質管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> ③安全管理体制が、書面に適切に記載されている。 <input type="checkbox"/> ④現場の施工体制(品質管理, 安全管理を含む)が、書面と一致している。 <input type="checkbox"/> ⑤工事規模に応じた人員, 機械配置がなされ施工されている。 <input type="checkbox"/> ⑥建設業退職金共済制度(建退共)の趣旨を下請業者等に説明するとともに、 証紙の購入が適切に行われ、配布が受け払い簿等により適切に把握されている。 <input type="checkbox"/> ⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。 <input type="checkbox"/> ⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え 実施している。 <input type="checkbox"/> ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。 または指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑩その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工体制一般に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 施工体制が優れている。b: 施工体制が良好である。c: 施工体制が適切である。d: 施工体制がやや不適切である。 e: 施工体制が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(6)	
評価	d	評価値	0.0%

考査項目	細別	対象	評価対象項目
1.施工体制	Ⅱ.配置技術者 (現場代理人等)		<input type="checkbox"/> ①現場代理人として、工事全体の把握ができています。 <input type="checkbox"/> ②現場代理人として、監督職員への報告、協議等を書面で行っている。 <input type="checkbox"/> ③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。 <input type="checkbox"/> ④工事請負契約書第18条(条件変更等)第1項(以下、「契約書第18条」という。)に基づく設計図書の照査を行っている。 <input type="checkbox"/> ⑤書類及び資料が適切に整理されている。 <input type="checkbox"/> ⑥作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。 <input type="checkbox"/> ⑦工事に必要な専門技術者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> ⑧作業に必要な作業主任者を選任し、配置している。 <input type="checkbox"/> ⑨主任(監理)技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。 <input type="checkbox"/> ⑩施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。 <input type="checkbox"/> ⑪施工等に伴う提案又は工夫をもって工事を進めている。 <input type="checkbox"/> ⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑬その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 配置技術者に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a:配置技術者として優れている。b:配置技術者として良好である。c:配置技術者として適切である。 d:配置技術者としてやや不適切である。 e:配置技術者として不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(9)		
評価	d	評価値	0.0%

※作業主任者を選任すべき作業は、労働安全衛生法施行令第6条による。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
2.施工状況	I.施工管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①契約書第18条に基づく設計図書の照査結果について、協議を行っている。 <input type="checkbox"/> ②施工計画書が、工事着手前(計画内容に変更が生じた場合を含む)に提出されている。 <input type="checkbox"/> ③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。 <input type="checkbox"/> ④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。 <input type="checkbox"/> ⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。 <input type="checkbox"/> ⑥施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。 <input type="checkbox"/> ⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時行われている。 <input type="checkbox"/> ⑧施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。 <input type="checkbox"/> ⑨一工程の施工の検査・確認の報告が、適時行われている。 <input type="checkbox"/> ⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑪使用する建築材料・設備機材の調達計画及び搬入後の管理が適切である。 <input type="checkbox"/> ⑫社内検査が計画的に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑬独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。 <input type="checkbox"/> ⑭低騒音、低振動及び排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。 <input type="checkbox"/> ⑮建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。 <input type="checkbox"/> ⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施された。 <input type="checkbox"/> ⑰その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 施工管理が優れている。 b: 施工管理が良好である。 c: 施工管理が適切である。 d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満 b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(12)		
評価	d	評価値	0.0%

考査項目	細別	対象	評価対象項目
2.施工状況	II.工程管理	<input type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <input type="checkbox"/> ⑥ <input type="checkbox"/> ⑦ <input type="checkbox"/> ⑧ <input type="checkbox"/> ⑨ <input type="checkbox"/> ⑩	①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事との調整も適切に行っている。 ②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。 ③工程のフォローアップを実施し、受注者の責により関連工事及び入居官署等に影響を及ぼすような工程の遅れがない。 ④現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。 ⑤工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行っている。 ⑥受注者の責による夜間や休日の作業がない。 ⑦休日・代休の確保を行っている。 ⑧近隣住民(入居官署等を含む)との調整を積極的に行い、円滑な工事進捗を行っている。 ⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に対する改善が速やかに実施された。 ⑩その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督職員からの文書による改善指示に従わなかった。
評価			
a: 工程管理が優れている。b: 工程管理が良好である。c: 工程管理が適切である。d: 工程管理がやや不適切である。 e: 工程管理が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(6)	
評価	d	評価値	0.0%

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	I.出来形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①承認願等が、設計図書を満足している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ②施工図等が、設計図書を満足している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥出来形の管理方法を工夫している。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨その他()
			理由:
			(減点)該当すればd評価とする。
		<input type="checkbox"/>	出来形に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。
			(減点)該当すればe評価とする。
		<input type="checkbox"/>	工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
評価			
a: 出来形が優れている。b: 出来形が良好である。c: 出来形が適切である。d: 出来形がやや不適切である。 e: 出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上 a	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(5)	
該当項目が80%以上90%未満 b		
該当項目が60%以上80%未満 c		
該当項目が60%未満 d		
評価	d	評価値	0.0%

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 電気設備工事 受変電設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> ③品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> ⑥不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑦その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
評価			
a: 品質が優れている。b: 品質が良好である。c: 品質が適切である。d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(6)		
評価	d	評価値	0.0%

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 空調衛生設備工事等		<input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験方法及び記録の方法が、適切である。 <input type="checkbox"/> ③品質確認記録の内容が、適切である。 <input type="checkbox"/> ④システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切であり、記録の内容が設計図書を満足している。 <input type="checkbox"/> ⑤機材及び施工の品質が、良好である。 <input type="checkbox"/> ⑥不可視部分の品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑦その他() 理由:
	機械設備工事		(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
評価			
a: 品質が優れている。b: 品質が良好である。c: 品質が適切である。d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(6)		
評価	d	評価値	0.0%

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 解体工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①分別、再資源化を適切に実施している。 <input type="checkbox"/> ②施工計画書に定められた計画により管理されている。 <input type="checkbox"/> ③廃棄物の処理が適切である。 <input type="checkbox"/> ④受注者の管理記録が整備されている。 <input type="checkbox"/> ⑤不可視部分の写真記録が適正である。 <input type="checkbox"/> ⑥解体施工等において品質確保のための工夫をしている。 <input type="checkbox"/> ⑦その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書第17条に基づき監督職員が改造請求を行った。
評価			
a:品質が優れている。b:品質が良好である。c:品質が適切である。d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(6)		
評価	d	評価値	0.0%

※1. 解体施工等の品質の水準を評価すること。

審査項目	細別	対象	評価対象項目
5.創意工夫	■準備・後片付け 関係	<input type="checkbox"/>	測量・位置出しにおける工夫
		<input type="checkbox"/>	現地調査方法の工夫
		<input type="checkbox"/>	その他() 理由: 詳細評価内容:
■施工関係		<input type="checkbox"/>	施工に伴う器具・工具・装置類の工夫
		<input type="checkbox"/>	工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み
		<input type="checkbox"/>	土工事, 地業工事, 鉄骨建て方, コンクリート工事等の施工関係の工夫
		<input type="checkbox"/>	建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法の工夫
		<input type="checkbox"/>	電気設備工事等の配線, 配管等の工夫
		<input type="checkbox"/>	空調衛生設備工事等の配管, ダクト等の工夫
		<input type="checkbox"/>	照明・視界確保等の工夫
		<input type="checkbox"/>	仮排水, 仮道路, 迂回路等の計画・施工の工夫
		<input type="checkbox"/>	運搬車両・施工機械等の工夫
		<input type="checkbox"/>	型枠, 足場, 山留め等の仮設関係の工夫
		<input type="checkbox"/>	施工管理及び品質向上等の工夫
		<input type="checkbox"/>	プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫
		<input type="checkbox"/>	仮設施工等の工夫
		<input type="checkbox"/>	既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫
		<input type="checkbox"/>	保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫
<input type="checkbox"/>	作業の安全性向上のための施工方法等の工夫		
	<input type="checkbox"/>	その他() 理由: 詳細評価内容:	
■品質関係		<input type="checkbox"/>	集計ソフト等の活用と工夫
		<input type="checkbox"/>	躯体工事の品質管理の工夫
		<input type="checkbox"/>	建築材料・機材の検査・試験に関する工夫
		<input type="checkbox"/>	施工の検査・試験に関する工夫
		<input type="checkbox"/>	品質記録方法の工夫
		<input type="checkbox"/>	その他() 理由: 詳細評価内容:

考查項目	細別	評価対象項目	
2.施工状況	II.工程管理	<input type="checkbox"/> ①現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。 <input type="checkbox"/> ③近隣住民(入居官署等を含む)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に工事を完成させた。 <input type="checkbox"/> ④配置技術者(現場代理人等)の積極的な工程管理の姿勢が見られた。 <input type="checkbox"/> ⑤現場閉所による週休2日(4週8休以上)に取り組み、振替休工日は必要最小限とし、概ね土日を休工できた。 (モデル工事の対象とせず発注した工事(実施要領第3条第2～4号及び第7号に該当する工事を除く)にあたっては、モデル工事と同様に実施要領第5条及び第7条(第7項のアンケートは不要)に基づく取組みが確認できた場合のみ加点対象とする。) <input type="checkbox"/> ⑥その他() 理由:	
		詳細評価内容: a: 工程管理が優れている。 b: 工程管理が良好である。 c: 工程管理が適切である。 d: 工程管理がやや不適切である。 e: 工程管理が不適切である。	
	【評価の目安】: 4項目程度以上=「a」 3項目程度以上=「b」 1項目程度以上=「c」 該当なし=「d」	評価 評価選択: <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。	
	III.安全対策	<input type="checkbox"/> ①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。 <input type="checkbox"/> ②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。 <input type="checkbox"/> ④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑤安全協議会活動に積極的に取り組んでいる。 <input type="checkbox"/> ⑥その他() 理由:	
		詳細評価内容: a: 安全対策が優れている。 b: 安全対策が良好である。 c: 安全対策が適切である。 d: 安全対策がやや不適切である。 e: 安全対策が不適切である。	
		【評価の目安】: 5項目程度以上=「a」 3項目程度以上=「b」 1項目程度以上=「c」 該当なし=「d」	評価 評価選択: <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> d <input type="checkbox"/> e ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、b、c、d、e評価を行う。
6.社会性等	I.地域への 貢献等	<input type="checkbox"/> ①災害時等に地域への救援活動等に協力した。 <input type="checkbox"/> ②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。 <input type="checkbox"/> ③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。 <input type="checkbox"/> ④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。 <input type="checkbox"/> ⑤地域イベントへの協力やボランティア活動等への協力や参加をした。 <input type="checkbox"/> ⑥その他() 理由:	
		詳細評価内容: a: 地域への貢献が優れている。 a': 地域への貢献がやや優れている。 b: 地域への貢献が良好である。 b': 地域への貢献がやや良好である。 c: 他の評価に該当しない。	
		【評価の目安】: 5項目程度=「a」 4項目程度=「a'」 3項目程度=「b」 2項目程度=「b'」	評価 評価選択: <input type="checkbox"/> a <input type="checkbox"/> a' <input type="checkbox"/> b <input type="checkbox"/> b' <input type="checkbox"/> c ※上記評価対象項目のうち、該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。

※1. 主管係長は、監督員の意見を参考に総合的な評価を行う。

※2. 評価に当たっては評価対象項目のレ点の数にとらわれず、一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。

※3. 地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。

※4. レ点を付した評価対象項目については、必要に応じて評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

考査項目	細別	評価対象項目	
4.工事特性 (施工条件等への対応)	■建物規模への対応	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 延べ面積10,000㎡以上であり特殊性のある建物 地上9階以上又は建物高さ31m以上の建物 大空間のホール等を有する特殊性のある建物 その他(理由:)
	評点	詳細評価内容:	
	■建物固有の機能の難しさへの対応	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 建物機能の特殊性 その他(理由:) [評価技術事例] ・研究施設, 美術館等, 特殊機能・設備のある建物
評点	詳細評価内容:		
	■建物固有の施工技術の難しさへの対応	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする 建築材料, 設備機材, 工法について, 提案がある場合 【総合評価における技術提案は除く】 設計条件として, 工法, 材料及び設備システム(機材を含む)の特殊性 制約条件等があり, 施工難度が特に高い場合 その他(理由:) [評価技術事例] ・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に検討が必要な工事 ・特殊な工法及び材料等を採用した工事 ・特殊な設備システムを採用した工事 ・免震装置を設ける工事 ・大規模な山留め工法が必要な工事 ・敷地内又は周辺部の工作物, 配管・配線等の大規模な移設, 切り回しを行う工事 ・仮設備等を設け, システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛替え等を必要とする改修工事
	評点	詳細評価内容:	

考査項目	細別	評価対象項目	
4.工事特性 (施工条件等への対応)	■厳しい自然・地盤条件への対応	<input type="checkbox"/>	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 湧水の発生, 地下水の影響(地盤掘削時) <input type="checkbox"/> 軟弱地盤, 支持地盤の影響 <input type="checkbox"/> 雨・雪・風・気温等の影響 <input type="checkbox"/> その他(理由:) [評価技術事例] ・地下水位が高く, ウエルポイント等の排水設備が必要な工事 ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事 ・冬期施工のため, 大規模な雪寒冬囲いをする必要があり, 冬期の養生温度の管理や施工スペースの制限を受けた工事
	評点	詳細評価内容:	
	■厳しい周辺環境社会条件への対応	<input type="checkbox"/>	※下記の対応事項に1つ以上レ点が付けば2点の加点とする。 <input type="checkbox"/> 地中埋設物等の作業障害 <input type="checkbox"/> 工事の影響に配慮すべき建物等の近接物 <input type="checkbox"/> 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 <input type="checkbox"/> 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 <input type="checkbox"/> その他(理由:) [評価技術事例] ・工事に支障をきたす地中埋設物, 酸欠, 有毒・可燃性ガス等の対策が必要な工事 ・工事場所周辺に近接工事があり, 困難な調整を要する工事 ・場内に汚水処理装置(水替え)を必要とする工事 ・住居専用地域等で, 騒音などの時間規制が条例で定められてる工事 ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で, 困難な調整を行った工事
	評点	詳細評価内容:	

考査項目	法令遵守等の該当項目一覧表	
8.法令遵守等	点数	措置内容
	●	該当無し
	○ -20点	1.指名停止3ヶ月以上
	○ -15点	2.指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満
	○ -13点	3.指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満
	○ -10点	4.指名停止2週間以上1ヶ月未満
	○ -8点	5.文書注意
	○ -5点	6.口頭注意
	○ -3点	7.工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微であり、口頭注意以上の処分がなかった場合(不問で処分した案件。なお、もらい事故や交通事故は該当しない。)
	□	8.その他[理由:]
<p>①本考査項目(8.法令遵守等)で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表1から7の措置があった」場合に適用する。</p> <p>②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容(工事名、工期、施工場所等)を履行することに限定する。</p> <p>③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、受注会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、その履行をするために従事する者に限定する。</p> <p>④口頭注意未済の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合(主任又は総括監督員からの文書注意、口頭注意等)は、主任又は総括監督員の評価対象項目である安全対策において減点をする。</p> <p>⑤総合評価入札方式における技術提案等が、受注者の責により履行されなかった場合、8. その他の項目で減ずる措置を行う。</p> <p>評価選択: <input type="checkbox"/> 履行 <input type="checkbox"/> 不履行 <input type="checkbox"/> 対象外 履行: 総合評価時の提案どおりに実施された。 不履行: 総合評価時の提案の不履行があった。 対象外: 総合評価時の提案の対象外。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1.入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。 ・ 2.承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。 ・ 3.労働者の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。 ・ 4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。 ・ 5.当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。 ・ 6.建設業法に違反する事実が判明した。例)一括下請負、技術者の専任違反等 ・ 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。 ・ 8.使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。 ・ 9.監督または検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。 ・ 10.下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。 ・ 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。 ・ 12.受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織(団体)」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等、暴力団関係者がいることが判明した。 ・ 13.下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第9条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。 ・ 14.受注企業及び下請け等が暴力団員等による不当介入を受けたが警察等への通報等を怠った。 ・ 15.安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与える公衆災害を起こした。 ・ 16.引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。 ・ 17.低入札価格調査で虚偽の報告があった。 ・ 18.受注者の責により工期内に工事を完成出来なかった。 ・ 19.受注者が契約書7条の2(下請負人の健康保険等加入義務等)の規定に違反していると発注者が認める場合。 ・ 20.その他 理由: 		

考査項目	細別	対象	評価対象項目
2.施工状況	I.施工管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①契約書第18条に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ②施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっており、現場が一致している。 <input type="checkbox"/> ③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。 <input type="checkbox"/> ④施工体制台帳・施工体系図を法令に沿った内容で的確に整備していることが確認できる <input type="checkbox"/> ⑤工事記録の整備が、適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑥使用する材料、機材の搬入後の管理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑦一工程の施工の確認の報告が、適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑧建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑨社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑩独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑪工事の関係書類及び資料整理がよい。 <input type="checkbox"/> ⑫その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督職員が文書による改善指示を行った。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 施工管理に関して、検査職員が文書による改善指示を行った。
評価			
a: 施工管理が優れている。b: 施工管理が良好である。c: 施工管理が適切である。d: 施工管理がやや不適切である。 e: 施工管理が不適切である。			
該当項目が90%以上 a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が60%以上80%未満 ... c 該当項目が60%未満 d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(11)	
評価	d	評価値	0.0%

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	I.出来形	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ②施工図等が、設計図書を満足していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④出来形の管理記録の整備が、良好であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤出来形の管理が、工夫されていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥現場における出来形が、設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑨解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑩その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来形の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来形が不適切であった為、検査職員が工事請負契約書第31条に基づく修補指示を行った。
評価			
a:出来形が特に優れている。 a':出来形が優れている。 b:出来形が特に良好である。 b':出来形が良好である。 c:出来形が適切である。 d:出来形がやや不適切である。 e:出来形が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(6)	
該当項目が80%以上90%未満..... a'			
該当項目が70%以上80%未満..... b			
該当項目が60%以上70%未満..... b'			
該当項目が50%以上60%未満..... c			
該当項目が50%未満..... d			
評価	d	評価値	0.0%

※1. 出来形の対象は「材料、機材」と「施工の完了したもの」であり、工事目的物の形状、寸法、位置、数量並びに管理記録と設計図書を対比することにより評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び出来ばえ	II.品質 建築工事等		<input type="checkbox"/> ①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ③材料の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑥建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑦躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑧内外仕上げ工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ⑨その他の工事(躯体・内外仕上げを除く)における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑩不可視部分の品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑪中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑫その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、検査職員が工事請負契約書第31条に基づく修補指示を行った。
評価			
a: 品質が特に優れている。 a': 品質が優れている。 b: 品質が特に良好である。 b': 品質が良好である。 c: 品質が適切である。 d: 品質がやや不適切である。 e: 品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d	① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(6)		
評価	d	評価値	0.0%

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 電気設備工事		<input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑤施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に、工夫がある。 <input type="checkbox"/> ⑨不可視部分の品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> ⑫その他()
	受変電設備工事		理由： <input type="checkbox"/> (減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 <input type="checkbox"/> (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、検査職員が工事請負契約書第31条に基づく修補指示を行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上…… a 該当項目が80%以上90%未満…… a' 該当項目が70%以上80%未満…… b 該当項目が60%以上70%未満…… b' 該当項目が50%以上60%未満…… c 該当項目が50%未満…… d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(8)	
評価	d	評価値	0.0%

※1. 目的物の品質の水準を評価すること。

※2. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 空調衛生設備工事等		<input type="checkbox"/> ①機材の品質が、承認図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ③機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ④品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑤施工の品質が、適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑥施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑦システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が、設計図書を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑧システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 <input type="checkbox"/> ⑨不可視部分の品質が、工事写真、施工記録により確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑩中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。 <input type="checkbox"/> ⑫その他()
	機械設備工事		理由: <input type="checkbox"/> (減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 <input type="checkbox"/> (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、検査職員が工事請負契約書第31条に基づく修補指示を行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上…… a 該当項目が80%以上90%未満…… a' 該当項目が70%以上80%未満…… b 該当項目が60%以上70%未満…… b' 該当項目が50%以上60%未満…… c 該当項目が50%未満…… d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(8)	
評価	d	評価値	0.0%

※1. 機械設備工事とは、エレベーター、エスカレーター設備工事等の建設業法における機械器具設置工事をいう。

※2. 目的物の品質の水準を評価すること。

※3. 品質の対象は、「材料、機材」と「施工が完了したもの(システムを含む)」があり、工事目的物の品質及び品質管理に関する各種の記録と設計図書を対比することにより技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅱ.品質 解体工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①分別、再資源化を適切に実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ②施工計画書に定められた計画により管理されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ③廃棄物の処理が適切であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ④受注者の管理記録が整備されていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑤不可視部分の写真記録が適正であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑥解体施工等において品質確保のための工夫をしていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ⑦その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質の管理に関して、監督職員が文書で指示を行い改善された。 (減点)該当すればe評価とする。 <input type="checkbox"/> 品質が不適切であったため、工事請負契約書第31条に基づく修補指示を検査職員が行った。
評価			
a:品質が特に優れている。 a':品質が優れている。 b:品質が特に良好である。 b':品質が良好である。 c:品質が適切である。 d:品質がやや不適切である。 e:品質が不適切である。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... a' 該当項目が70%以上80%未満..... b 該当項目が60%以上70%未満..... b' 該当項目が50%以上60%未満..... c 該当項目が50%未満..... d		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%)=評価数(0)÷対象評価項目数(6)	
評価	d	評価値	0.0%

※1. 解体施工等の品質の水準を評価すること。

考查項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 建築工事等	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑦保身に配慮した施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑧その他()
			理由:
			(減点)該当すればd評価とする。
			<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上..... a			① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(1) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合、全て該当してもc評価とする。
該当項目が80%以上90%未満..... b			
該当項目が80%未満..... c			
評価	c	評価値	0.0%

※1. 全体的な仕上がり状態、機能の評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 電気設備工事 受変電設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①きめ細やかな施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④環境負荷低減への対策が優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥その他() 理由:
			(減点)該当すればd評価とする。
			<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が80%未満..... c		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(1) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合、全て該当してもc評価とする。	
評価	c	評価値	0.0%

※1. 全体的な仕上がり状態、機能の評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

考査項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 空調衛生設備工事等 機械設備工事	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①きめ細やかな施工がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ②関連工事(工種)又は既存部分との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ④環境負荷低減への対策が優れている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ⑥その他()
			理由:
			(減点)該当すればd評価とする。
			<input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。 b: 全体的な完成度が良好である。 c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上…… a 該当項目が80%以上90%未満…… b 該当項目が80%未満…… c		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(1) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合、全て該当してもc評価とする。	
評価	c	評価値	0.0%

※1. 全体的な仕上がり状態、機能を評価する。

※2. 出来ばえの評価は、全体的な仕上がり状態、形状、配置及び関連工事との調和、目的物としての機能などについて、観察、計測等により技術的な評価を行う。

考查項目	細別	対象	評価対象項目
3.出来形及び 出来ばえ	Ⅲ.出来ばえ 解体工事	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ①きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> ②既存部分や関連設備との調整がなされている。 <input type="checkbox"/> ③解体後の整地等の仕上がり状態が良好である。 <input type="checkbox"/> ④敷地の雨水排水等に配慮した施工がなされている。 <input type="checkbox"/> ⑤その他()
			理由: (減点)該当すればd評価とする。 <input type="checkbox"/> 出来ばえが劣っている。
評価			
a: 全体的な完成度が優れている。b: 全体的な完成度が良好である。c: 全体的な完成度が適切である。 d: 全体的な完成度が劣っている。			
該当項目が90%以上..... a 該当項目が80%以上90%未満..... b 該当項目が80%未満..... c		① 「対象」欄にチェックボックスがある項目は、評価すべき項目の場合にチェックし、 評価すべき項目でない場合は空白のままとする。 ② 評価値(0%) = 評価数(0) / 対象評価項目数(3) ③ 評価対象項目数が2項目以下の場合は、全て該当してもc評価とする。	
評価	c	評価値	0.0%

※1. 全体的な仕上がり状態を評価する。