

質 疑 応 答 書

令和元年10月11日

工 事 名 称 : 水戸市立上大野小学校長寿命化改良工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1		内訳書P30樹脂系アンカーあと施工アンカーでよろしいでしょうか	「樹脂系アンカーのあと施工アンカーでよろしいでしょうか」という質問であればそのとおりです。
2		内訳書P30,72 あと施工アンカーは金属拡張アンカーでよろしいでしょうか	図面のとおり樹脂系(接着系)アンカーとなります。
3		あと施工アンカーの引抜試験費が内訳書に記載されていませんが行わなくてよろしいでしょうか	必要ないと考えています。
4		普通コンクリートは1類を使用する場合, 試験練を行わなくてもよろしいでしょうか	よろしいです。
5		監督員事務所は会議室兼用でよろしいでしょうか	兼用ではなく専用で設けてください。
6		目あらしの程度は打継面の10~15%程度でよろしいでしょうか	よろしいです。
7		管理棟外壁塞ぎにALC t=75を計画していますが外壁使用に適さない為t=100でよろしいでしょうか	納まりの都合や面積が小さく, 風荷重が与える影響が少ないためt=75で計画しています。