

質 疑 応 答 書

令和元年10月11日

工 事 名 称 : 水戸市植物公園観賞大温室・熱帯果樹温室改修工事

番号	図面番号	質 問	回 答
1		改修工事期間中、建物周囲(外部足場設置範囲)及び内部の植栽は、全て移設済みと考えてよろしいでしょうか。	外部足場設置範囲は、全て移植済みです。内部の植栽は、カクタスルームを除く範囲は、全て移植済みです。カクタスルームに、一部の植栽が残りますが、熱帯果樹温室の改修が完了した後に、別途工事にて植栽を移植後、カクタスルームの改修となります。
2	D-064	鉢花室のドライストーンウォーリング工法による石積工事に関してですが、柱の笠木(柱上部4か所)はコッツウォルズストーンを加工したものと考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3	D-064	同じく石積工法参考図において、中央部の柱・アーチ型梁の材料と施工方法をご指示ください。	材料:コッツウォルズストーン 工法:ドライストーンウォーリング工法
4	D-079	撤去工事で、ロックウール吸音板にアスベストは含まれているのでしょうか。	含まれていません。実施設計時にアスベスト含有調査を行っております。
5	D-113	熱帯果樹温室の天井カーテン工事に関してですが、原動機・ワイヤーは既存のままでカーテンのみ新設と考えてよろしいでしょうか。	既存カーテンはありません。全て新設となります。
6	D-113	熱帯果樹温室の壁面カーテン工事で、カーテンのみ新設と考えてよろしいでしょうか。	カーテンを構成する部材も含めて、全て新設です。