

第7回新ごみ処理施設整備等調査特別委員会会議記録

日 時 令和2年8月26日(水曜日)
場 所 水戸市議会 第1・第2委員会室

午後 1時 7分 開議
午後 1時14分 散会

付託事件

- (1) 新ごみ処理施設の建設工事に関する事項
- (2) 周辺地域及び生活環境向上施設等の整備に関する事項

1 本日の会議に付した事件

- (1) 水戸市一般廃棄物第三最終処分場に係る工事請負契約の変更について

2 出席委員(25名)

委員長	福島辰三君	副委員長	小川勝夫君
委員	滑川友理君	委員	萩谷慎一君
委員	土田記代美君	委員	田中真己君
委員	中庭次男君	委員	佐藤昭雄君
委員	綿引健君	委員	木本信太郎君
委員	後藤通子君	委員	田口文明君
委員	森正慶君	委員	鈴木宣子君
委員	黒木勇君	委員	高倉富士男君
委員	小泉康二君	委員	大津亮一君
委員	須田浩和君	委員	栗原文隆君
委員	袴塚孝雄君	委員	五十嵐博君
委員	内藤丈男君	委員	田口米蔵君
委員	松本勝久君		

3 欠席委員(2名)

委員	飯田正美君	委員	渡辺政明君
----	-------	----	-------

4 委員外議員出席者(1名)

議長 安藏栄君

5 説明のため出席した者の職、氏名

副市長	田尻充君	副市長	秋葉宗志君
市長公室長	小田木健治君	政策企画課長	宮川孝光君
総務部長	園部孝雄君	行政経営課長	熊田泰瑞君

財 務 部 長	白 田 敏 範 君	財 務 部 參 事 兼 財 政 課 長	梅 澤 正 樹 君
契 約 檢 査 課 長	鈴 木 和 男 君		
生 活 環 境 部 長	佐 藤 則 行 君	新 ご み 処 理 施 設 整 備 課 長	宮 田 正 一 君
清 掃 事 務 所 長	清 水 健 司 君		
6	事 務 局 職 員 出 席 者		
事 務 局 長	小 嶋 正 徳 君	事 務 局 次 長 兼 總 務 課 長	関 谷 勇 君
議 事 課 長	永 井 誠 一 君	議 事 係 長	綱 島 卓 也 君
書 記	武 田 侑 未 子 君	書 記	昆 節 夫 君

午後 1時 7分 開議

○福島委員長 引き続き、御苦労さまです。

定足数に達しておりますので、ただいまから第7回新ごみ処理施設整備等調査特別委員会を開催いたします。

議事に先立ちまして、飯田委員、渡辺委員が所用のため欠席との連絡がありましたので、御報告申し上げます。

この際、御報告いたします。本日、一般傍聴人3名がお見えになりますので、よろしく願いいたします。

[傍聴人入室]

○福島委員長 これより議事に入ります。

本日の報告事項につきましては、第3回定例会に提出が予定されている案件でございますことから、本日の当委員会においては、これまでの経緯や今後のスケジュール等について、質疑を行ってまいりたいと思っておりますので、よろしく願いします。

それでは、水戸市一般廃棄物第三最終処分場に係る工事請負契約の変更について、執行部から説明願います。

宮田新ごみ処理施設整備課長。

○宮田新ごみ処理施設整備課長 水戸市一般廃棄物第三最終処分場に係る工事請負契約の変更につきまして、生活環境部新ごみ処理施設整備課提出の資料により御説明申し上げます。

まず初めに、1の水戸市一般廃棄物第三最終処分場埋立施設建設工事についてでございますが、(1)の工事概要から(3)の契約の相手方につきましては議決いただいた内容となっておりますので、(4)の変更理由から御説明申し上げます。

内容につきましては、参考資料、第三最終処分場建設工事の変更内容等についてを御覧願います。

1の埋立施設建設工事に係る変更内容についてでございますが、中ほどの内訳の1につきましては、裏面2ページ、埋立施設配置図の、青色で着色した埋立施設周りの埋戻しに使用した土に係るセメント改良材の配合量等の変更に伴う費用として、4,175万5,000円を減額するものでございます。

内訳の2につきましては、青色に着色してあります内側の黒枠で囲われた埋立施設内の道路設備工や遮水工に係る材料の数量等の変更に伴う費用として、1,453万9,000円の増とするもので、合わせまして2,721万6,000円の減額となります。

特別委員会資料の1ページにお戻りいただきまして、(5)にございますように契約金額を34億4,574万円に変更するものでございます。

特別委員会資料の2ページを御覧願います。

次に、2の水戸市一般廃棄物第三最終処分場浸出水処理施設建設工事についてでございますが、埋立施設と同様に、(1)の工事概要から(3)の契約の相手方につきましては議決いただいた内容となっておりますので、(4)の変更理由から御説明申し上げます。

参考資料を御覧願います。

2の浸出水処理施設建設工事に係る変更内容についてでございますが、埋立施設建設工事の工程に合わせ

て工期を延長したことにより、経費の変更に伴う費用として643万5,000円の増とするものでございます。

特別委員会資料の2ページにお戻りいただきまして、(5)にございますように契約金額を10億867万5,000円に変更するものでございます。

参考資料、1ページの3の表は予算の執行状況を記載しておりますが、最終処分場整備事業費につきましては、平成29年度から令和2年度の4か年の継続費として予算計上しており、総額48億9,700万円となっております。

特別委員会資料の3ページに位置図、4ページに配置図を添付してございますので、御参照願います。

資料の説明は以上です。

○福島委員長 それでは、ただいま執行部から説明のありました内容について、何か質問等がございましたら発言願います。ございませんか。

〔「なし」、 「ありません」と呼ぶ者あり〕

○福島委員長 ないようでございますので、正式には9月議会に提案されますので、そのときに十分なる御審査をお願いしたいと思います。

それでは、本件については終わります。

以上をもちまして、本日の特別委員会を散会します。

御苦労さまでした。

午後 1時14分 散会