

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28 年 2 月 29 日

計画の名称	水戸市安全安心な公園づくり		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成26年度 (4年間)	交付対象	水戸市
計画の目標	本市には127箇所(市管理分、植物公園等除く)の都市公園があるが、開設後の経年劣化等によって、安全利用面から補修や更新を必要とする遊具も多くなっている。公園施設等の維持管理については、指定管理者による効率的な管理運営を進めながら、地元地域の方々による公園愛護会の組織化等による協力体制の構築をすすめており、地域ニーズに対応した公園施設の充実を図っているところである。核家族化や少子高齢化が進むなかで、公園スペースが地域コミュニティーの場として更に多くの市民の方々に利用されるよう、安全・安心な公園づくりを目指すことを目標とする。 ※都市公園箇所数は平成24年10月30日現在		
計画の成果目標 (定量的指標)	対象都市公園施設(127箇所)における長寿命化計画策定について100%の達成を図る。道具等の更新を行うことで、公園利用者の安全・安心を確保し、千波公園児童広場の利用者数を増やす。		
定量的指標の定義及び算定式			定量的指標の現況値及び目標値
			当初現況値 (H23当初) 中間目標値 (H24末) 最終目標値 (H26末) 備考
①	対象都市公園における長寿命化計画達成率を算定する。	0%	50% 100%
②	千波公園児童広場における利用者数を調査する。	137/1日	— 200/1日
全体事業費 (上段計画, 下段実績)	合計 (A+B+C)	20百万円 16百万円	A 17百万円 16百万円 B C 3百万円 0百万円
		効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) 15% 0%	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
水戸市において評価を行い確定	事業完了後 公表の方法 水戸市ホームページにおいて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業														
A1 基幹事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26		
1-A-1	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	公園施設長寿命化計画策定調査	都市公園長寿命化計画策定127箇所	水戸市					17百万円 16百万円	計画 実績
合計												17百万円 16百万円	計画 実績	
B 関連社会資本整備事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26		
合計														
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考		
C 効果促進事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)				全体事業費 (百万円)	備考
									H23	H24	H25	H26		
1-C-1	公園	一般	水戸市	直接	水戸市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	千波公園 遊具の更新等	水戸市					3百万円 0百万円	計画 実績
合計												3百万円 0百万円	計画 実績	
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考		

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・対象都市公園施設(127箇所)における長寿命化計画策定を行い、長寿命化計画策定達成率を目標である100%とした。 ・公園施設長寿命化計画の策定期間が平成25年度から平成26年度になったことにより、長寿命化計画に基づく公園施設更新等を平成27年度からとした。そのため、本計画期間中に千波公園の遊具更新は実施せず、千波公園児童広場の利用者数は、当初現況値からほとんど変化がなかった。 		
II 定量的指標の達成状況	指標①（対象都市公園における長寿命化計画達成率を算定する。）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
	指標②（千波公園児童広場における利用者数を調査する。）	最終目標値	200人/1日	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	129人/1日	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
策定した公園施設長寿命化計画に基づき、平成27年度に千波公園の遊具の更新等を実施し、千波公園児童広場の利用者数について目標値である200人/1日を目指す。				

(参考図面)

計画の名称	水戸市安全安心な公園づくり	交付対象	水戸市
計画の期間	平成23年度～平成26年度(4年間)		

